



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA
AREA IV - LAVORI PUBBLICI**

REGISTRO GENERALE N. 72 del 06/02/2025

Determina del Responsabile del Servizio N. 55 del 05/02/2025

PROPOSTA N. 93 del 05/02/2025

OGGETTO: COMPLETAMENTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZ.CERCHIARA. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE SENZA AUMENTO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI.

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. determina n. 58 del 30/01/2024 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta EDILCOM SNC Di Cianelli F.& Di Pietro a. con sede in Isola Del Gran Sasso D'Italia, Fraz.Cerchiara, Via San valentino n.59, P.IVA 01591610678, per i lavori di COMPLETAMENTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZ.CERCHIARA per l'importo contrattuale di € € 69.093,79 oltre I.V.A. di legge;

VISTA la propria Determinazione n. 519 del 1.09.2024 con la quale si è provveduto all'approvazione degli atti contabili e liquidazione S.A.L. n. 1 e quindi alla liquidazione della fattura n.10 del 02/09/2024 emessa dalla ditta EDILCOM SNC Di Cianelli F.& Di Pietro A. acquisita dall'ente con prot.n.6605 del 04/09/2024, per un importo totale di euro 83.872,95 di cui la parte imponibile pari a euro 68.748,32 ed euro pari a 15.124,63 per l'Iva al 22% per la quale si applica la scissione dei pagamenti;

EVIDENZIATO che :

- Si è reso necessario redigere un quadro economico di assestamento finale per l'opportunità di poter recuperare le economie di gara derivanti dal ribasso d'asta di poter sfruttare altresì la voce relativa agli imprevisti per la realizzazione di altre opere funzionali alle finalità generali del finanziamento intervento concesso.
- rispetto alle previsioni del progetto iniziale, il recente caro materiali aveva necessitato l'opportunità di dover sacrificare alcune delle opere previste in favore della realizzazione dei paramenti imposti dall'Ente Parco.

CONSIDERATO CHE il direttore dei lavori, Ing. Francesco Massa, ha proposto al responsabile del procedimento, di apportare tali modifiche al contratto di appalto, verificato la possibilità di recuperare le economie di gara, con l'accorpamento di quest'ultima all'aliquota degli imprevisti per la realizzazione degli interventi aggiuntivi che verranno saldati all'interno del quadro economico di assestamento finale mediante l'introduzione di una voce a fattura, e che potranno essere realizzati direttamente dalla ditta esecutrice senza aumento di spesa e senza alterare l'impostazione progettuale e nel pieno perseguimento degli obiettivi di intervento;

VISTA la relazione generale sull'assestamento finale del quadro economico trasmessa dal direttore dei lavori con nota prot. 8655 del 22.11.2024;

CONSIDERATO E PRESO ATTO CHE:

Atto N.ro 72 del 06/02/2025

- . trattasi di perizia di assestamento finale senza aumento di spesa in modifica contrattuale, tale da non alterarne la natura complessiva del lavoro, al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria fissata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, del valore iniziale di contratto e che pertanto può rientrare nel caso di cui all'art. 106, comma 1 lett. "c", del D.Lgs. n. 50/2016 ;

- . la modifica di assestamento progettuale e di contratto può essere ricompresa fra quelle consentite ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett "c", del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO il quadro economico di perizia di assestamento finale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICOdì assestamento finale

A) LAVORI:

1 IMPORTO DEI LAVORI DA CONTABILITA' (al netto degli oneri della sicurezza speciale)	€	67.302,19	
2 IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI (non soggetto a ribasso d'asta)	€	1.791,60	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI REALIZZATI	€	69.093,79	€ 69.093,79

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1 SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E CSP. DL E CSE	€	8.521,50	
2 ART.113, D.Lgs.50/2016 ED ONERI RIFLESSI	€	1.124,14	
sommano	€	9.645,64	€ 9.645,64
3 ACCANTONAMENTI PER ACCORDI BONARI	€	-	
4 RILIEVI TOPOGRAFICI (comprensivi di oneri)	€	-	
5 ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO	€	-	
6 COLLAUDI	€	-	
7 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€	-	
8 ACQUISIZIONE E/O OCCUPAZIONI DI AREE O IMMOBILI	€	-	
9 EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI E/O CUC	€	-	
10 SPESE PER PUBBLICITA'	€	-	
11 SPESE PER OPERE ARTISTICHE	€	-	
12 CNPAIA SU VOCE B1)	€	340,86	
13 IMPREVISTI	€	-	
14 LAVORI A FATTURA	€	3.089,63	
15 IVA LAVORI	€	15.200,63	
16 IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA SU VOCE B1)	€	1.949,72	
17 IVA RILIEVI TOPOGRAFICI	€	-	
18 IVA ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE	€	-	
19 IVA COLLAUDI	€	-	
20 IVA SPESE DI PUBBLICITA'	€	-	
21 IVA SPESE PER OPERE ARTISTICHE	€	-	
22 IVA IMPREVISTI	€	-	
23 IVA LAVORI A FATTURA	€	679,72	
sommano	€	17.830,07	€ 17.830,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	30.906,21	€ 30.906,21
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€		100.000,00

Non risultando quindi variazioni rispetto all'importo delle opere originario, come da richiesta della Stazione Appaltante.

PRESO ATTO:

- che risulta un'economia pari a € 3.769,35 e che tale somma può essere utilizzata per lavori di completamento, in particolare la realizzazione di interventi di ripristino del piazzale mediante la posa di opera di uno strato di opportuno misto stabilizzato;

- che dato l'importo esiguo, permette l'affidamento diretto all'operatore economico, individuato nella ditta EDILCOM SNC Di Cianelli F.& Di Pietro A. presente sul posto con personale e mezzi;

- della regolarità contributiva della ditta EDILCOM SNC Di Cianelli F.& Di Pietro A., Numero Protocollo INAIL_47278336 Data richiesta 08/01/2025 Scadenza validità 08/05/2025;

ACCERTATO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Maria Gabriella Fortezza, il quale a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la perizia suddetta;

- la sopra citata perizia di modifica contrattuale in assestamento non prevede maggiori somme rispetto al contratto iniziale e pertanto non comporta una maggiore spesa di quadro economico;

DATO ATTO CHE l'importo complessivo dell'intervento resta invariato in € 100.000,00 compresi oneri della sicurezza oltre iva di Legge e quindi non necessitano ulteriori somme da impegnare;

RITENUTE congrue le condizioni e i presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla modifica del contratto, sulla base dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, approvare la perizia di assestamento finale senza aumento di spesa di che trattasi ed il conseguente quadro economico;

DATO ATTO che il CUP è il seguente: I72J13000000006;

ACQUISITO il C.I.G. n° A040BD9FCA, ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e della Delibera dell'A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

DATO ATTO che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

ATTESTATA la regolarità tecnica e correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione, la correttezza del procedimento, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente;

ATTESTATA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

- la correttezza del procedimento;

- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;

- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

VERIFICATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni previste nel Capitolo 2838/38;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:

1. **di approvare** la perizia di assestamento finale senza aumento di spesa rispetto alla scrittura privata originaria stipulata con l'impresa EDILCOM SNC Di Cianelli F.& Di Pietro a. con sede in Isola Del Gran Sasso D'Italia, Fraz.Cerchiara, Via San valentino n.59, P.IVA 01591610678, di cui al, ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 1 e lett. "c" del D.Lgs. n. 50/2016, redatta dall' Ing. Francesco Massa, con elaborati in premessa indicati ed acquisiti al prot. comunale n. 8655 del 22.11.2024;

2. **di dare atto che** l'approvanda perizia di assestamento in modifica contrattuale non prevede variazione in aumento dell'importo originale del quadro economico di progetto, come evincibile dal quadro economico:

QUADRO ECONOMICO di assestamento finale

A) LAVORI:

1 IMPORTO DEI LAVORI DA CONTABILITA' (al netto degli oneri della sicurezza speciale)	€	67.302,19	
2 IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI (non soggetto a ribasso d'asta)	€	1.791,60	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI REALIZZATI	€	69.093,79	€ 69.093,79

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1 SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E CSP. DL E CSE	€	8.521,50	
2 ART.113, D.Lgs.50/2016 ED ONERI RIFLESSI	€	1.124,14	
sommano	€	9.645,64	€ 9.645,64
3 ACCANTONAMENTI PER ACCORDI BONARI	€	-	
4 RILIEVI TOPOGRAFICI (comprensivi di oneri)	€	-	
5 ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO	€	-	
6 COLLAUDI	€	-	
7 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€	-	
8 ACQUISIZIONE E/O OCCUPAZIONI DI AREE O IMMOBILI	€	-	
9 EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI E/O CUC	€	-	
10 SPESE PER PUBBLICITA'	€	-	
11 SPESE PER OPERE ARTISTICHE	€	-	
12 CNPAIA SU VOCE B1)	€	340,86	
13 IMPREVISTI	€	-	
14 LAVORI A FATTURA	€	3.089,63	
15 IVA LAVORI	€	15.200,63	
16 IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA SU VOCE B1)	€	1.949,72	
17 IVA RILIEVI TOPOGRAFICI	€	-	
18 IVA ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE	€	-	
19 IVA COLLAUDI	€	-	
20 IVA SPESE DI PUBBLICITA'	€	-	
21 IVA SPESE PER OPERE ARTISTICHE	€	-	
22 IVA IMPREVISTI	€	-	
23 IVA LAVORI A FATTURA	€	679,72	
sommano	€	17.830,07	€ 17.830,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	30.906,21	€ 30.906,21
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	100.000,00	

3. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall'art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Maria Gabriella Fortezza;
4. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
5. **di affidare** alla ditta EDILCOM SNC Di Cianelli F.& Di Pietro A. la realizzazione dei lavori aggiuntivi, in particolare la realizzazione di interventi di ripristino del piazzale mediante la posa di opera di uno strato di opportuno misto stabilizzato, per un importo di € 3.089,63 oltre Iva al 22% pari a € 679,72 per un totale di € 3.769,35;
6. **che** le somme necessarie trovano copertura al capitolo 2838/38;
7. **che** è stato assunto il CIG: **A040BD9FCA**;
8. **che** è stato assunto il C.U.P.: **I72J13000000006**;
9. **di accertare** che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;
10. **di dare atto**, altresì, che:
 - si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all'art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 93 del 05/02/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Atto N.ro 72 del 06/02/2025

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 05/02/2025

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 93 del 05/02/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 742

Il 10/06/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 72 del 06/02/2025 con oggetto: **COMPLETAMENTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZ.CERCHIARA. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE SENZA AUMENTO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da FORTEZZA MARIA GABRIELLA il 10/06/2025.